

Total 35

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Actividad	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comercio - Específico	Riesgo	Estrategia Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Normativo	Financiación	Área Financiera							Observaciones			
															Multifondo	Recurso (Millonada)	Comprometido	Devengado	Pagado	% Avance	Saldo Neto		Utilidad de Gestión	Pérdidas	Avance Anual
V00016020045976	Construcción de Calle 13 X 24 y 36 y de la Calle 14 y Municipio de Vallabona - 4330	5342	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales del Estado	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Transporte y Viabilidad	En Ejecución	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
V00016020048495	Ampliación de la Red Eléctrica en la Calle de las Américas y Calle de las Naciones de Vallabona - 4335	6335	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
V00016020048505	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de la Calle de Vallabona - 5551	5551	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y el proyecto se encuentra en ejecución. /		
V00016020048497	Rehabilitación del Avenida de la Calle 14 y Calle 15 y de la Calle 16 de la Calle de Vallabona - 6224	6224	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Transporte y Viabilidad	En Ejecución	2014	239,022	239,022	239,022	239,022	239,022	239,022	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros
V00016020048496	Las Localidades de Popolotzingo y Sian Ka'an de Vallabona - 5418	5418	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	330,250	330,250	330,250	330,250	330,250	330,250	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484973	Mechamento de 150 M3 de Follaje y 20 M3 de Agua de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6322	6322	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	248,154	248,154	248,154	248,154	248,154	248,154	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484974	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	6212	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Transporte y Viabilidad	En Ejecución	2014	275,722	275,722	275,722	275,722	275,722	275,722	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484975	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6215	6215	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Transporte y Viabilidad	En Ejecución	2014	22,868,435	22,868,435	22,868,435	22,868,435	22,868,435	22,868,435	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484971	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6214	6214	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	233,402	233,402	233,402	233,402	233,402	233,402	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484972	Construcción de Trazado Fianza en la Calle 14 y Calle 15 de Vallabona - 5384	5384	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	23,028,000	23,028,000	23,028,000	23,028,000	23,028,000	23,028,000	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros
V000160200484974	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	6212	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	276,001	276,001	276,001	276,001	276,001	276,001	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484976	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6215	6215	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Urbanización	En Ejecución	2014	25,892,412	25,892,412	25,892,412	25,892,412	25,892,412	25,892,412	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484973	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	6212	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	249,771	249,771	249,771	249,771	249,771	249,771	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros
V000160200484945	Construcción de Trazado Fianza en la Calle 14 y Calle 15 de Vallabona - 5384	5384	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	239,204	239,204	239,204	239,204	239,204	239,204	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484955	Construcción de Trazado Fianza en la Calle 14 y Calle 15 de Vallabona - 5384	6302	Vucatan	Vallabona	Popolotzingo	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	248,047	248,047	248,047	248,047	248,047	248,047	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484956	Ampliación de la Red de Agua de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 5383	5383	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	22,807,472	22,807,472	22,807,472	22,807,472	22,807,472	22,807,472	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484957	Construcción de 40 Cuartos de Habitación en la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6331	6331	Vucatan	Vallabona	Tzucabalam	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	248,771	248,771	248,771	248,771	248,771	248,771	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros
V000160200484974	Construcción de 17 Santitas con sanitarios en la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6324	6324	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	297,245	297,245	297,245	297,245	297,245	297,245	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484975	Construcción de 40 Cuartos de Habitación en la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6324	5349	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	22,486,523	22,486,523	22,486,523	22,486,523	22,486,523	22,486,523	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484973	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	6320	Vucatan	Vallabona	Ek'an	Rural	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	249,771	249,771	249,771	249,771	249,771	249,771	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484944	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	5469	Vucatan	Vallabona	Popolotzingo	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Vivienda	En Ejecución	2014	248,269	248,269	248,269	248,269	248,269	248,269	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.
V000160200484972	Rehabilitación del Avenida de la Calle 4 y Calle 5 de Vallabona - 6212	6284	Vucatan	Vallabona	Vallabona	Urbana	Aportaciones Federales	100 PAIS Municipal y de las Dependencias Federales	12-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLABONA VUCATAN	Transporte y Viabilidad	En Ejecución	2014	252,689	252,689	252,689	252,689	252,689	252,689	30.00	00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registros RIFEDM: Para el siguiente nivel.